

التقرير السنوي حول متابعة انجاز مشاريع المخطط الاستثماري 2021

تضمن المخطط الاستثماري 2021 اعتمادات جمالية مرصودة بقيمة 1.792 اد وبكلفة محينة 1.790 اد، تمثلت في عدد 19 مشاريع متواصلة في طور الانجاز من السنوات الفارطة:

عدد 04 دراسات بعنوان 2015، 2016، 2017، 2018 بقيمة 18.407 اد تم صرف 17.162 اد

- مشروع تعبيد طرق الخور - أولاد جبريل - أولاد نصرالله- أولاد بوغرارة بعنوان 2018 بمبلغ 169 اد من طرف شركة المجد تم صرف 140 اد إلى حين استكمال المشروع من قبل المقاول بعد أن توقف عن انجاز الأشغال المتبقية وقد اتخذت البلدية الإجراءات اللازمة في الغرض .

- مشروع تهيئة الطرقات بعنوان 2019 بتكلفة محينة 137 اد من طرف شركة بن عمار إخوان تمت عملية الانجاز بنسبة 100٪. و خلاص مبلغ 123.172 اد إلى حين خلاص الخصم بعنوان الضمان.

- دراسات بعنوان 2019 بقيمة 10 اد تم تخصيص مبلغ 6 اد لمشروع تهيئة الطرقات من طرف مكتب السيد المنذر الجملي تم خلاص مبلغ 5.594 اد إلى حين خلاص القسط الخاص بمراقبة المشروع .

- أما بقية مشاريع سنة 2019 المتمثلة في تسييج الأراضي، إحداث قاعة أفراح، إحداث ملعب بلدي، صيانة مقر البلدية، إحداث مخفضات السرعة فهي في طور إجراء طلبات العروض الخاصة بها.

- كما تضمن مشروع تهيئة حي السميرات بقيمة 730.297 د تم انجازه 100٪.

- كما تضمن عدد 06 مشاريع بعنوان 2020 باعتمادات تعتبر صغيرة تمثلت في 05 مشاريع صيانة بقيمة 298 اد خاصة ب : مقر البلدية، المستودع البلدي، الملعب البلدي، شبكة التنوير العمومي، شبكة الطرقات القديمة ومشروع إحداث مفترقات الطرقات بقيمة 80 اد هي كذلك في طور إجراء طلبات العروض الخاصة بها.

وتضمنت عدد 06 مشاريع جديدة بعنوان 2021 بقيمة 298 أد تمثلت في صيانة الطرقات والأرصفة، المستودع البلدي القديم، ملعب الأحياء بالخور، الملعب البلدي، واقتناء الحاويات ومشروع الدراسات تم اقتناء الحاويات وبقيّة المشاريع هي في طور إجراء طلبات العروض الخاصة بها

وبذلك تكون نسبة انجاز المخطط الاستثماري لهذه السنة إلى حد 31 ديسمبر 2021 مقارنة بالمبرمج 5.1/.

أما نسبة انجاز المخطط الاستثماري مقارنة بالكلفة المحينة للمشاريع 1.790.687/983.128 = 55.1/.

رئيس البلدية

المنجي بن جبريل