

عميرة التوازية في: 2020/06/30

الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون المحلية

بلدية عميرة التوازية

التقرير السادس حول انجاز مشاريع المخطط الاستثماري 2020

تضمن المخطط الاستثماري 2020 اعتمادات جمالية مرصودة بقيمة 794 اد وبكلفة محينة 762 اد، تمثلت في عدد 12 مشاريع متواصلة في طور الانجاز من السنوات الفارطة:

عدد 04 دراسات بعنوان 2015، 2016، 2017، 2018 بقيمة 18.407 اد تم صرف 6.822 اد

- مشروع تهيئة طرق الخور - أولاد جبريل - أولاد نصرالله-أولاد بوغرامة بعنوان 2018 بمبلغ 169 اد من طرف شركة المجد تم صرف 140 اد الى حين استكمال المشروع من قبل المقاول بعد أن توقف عن انجاز الأشغال المتبقية وقد اتخذت البلدية الإجراءات اللازمة في الغرض .

- مشروع تهيئة الطرقات بعنوان 2019 بتكلفة محينة 137 اد من طرف شركة بن عمار اخوان تمت عملية الانجاز بنسبة 100٪. و خلاص مبلغ 94 اد الى حين خلاص الخصم بعنوان الضمان.

- دراسات بعنوان 2019 بقيمة 10 اد تم تخصيص مبلغ 6 اد لمشروع تهيئة الطرقات من طرف مكتب السيد المنذر الجملي تم خلاص مبلغ 5,153 اد الى حين خلاص القسط الخاص بمراقبة المشروع .

- أما بقية مشاريع سنة 2019 المتمثلة في تسييج الأراضي، إحداث قاعة أفراح، إحداث ملعب بلدي، صيانة مقر البلدية، إحداث مخفضات السرعة فهي في طور إجراء طلبات العروض الخاصة بها.

كما تضمن عدد 06 مشاريع جديدة بعنوان 2020 باعتمادات تعتبر صغيرة تمثلت في 05 مشاريع صيانة بقيمة 218 اد خاصة ب : مقر البلدية، المستودع البلدي، الملعب البلدي، شبكة التنوير العمومي، شبكة الطرقات القديمة ومشروع احداث مفترقات الطرقات بقيمة 80 اد هي كذلك في طور إجراء طلبات العروض الخاصة بها.

وبذلك تكون نسبة انجاز المخطط الاستثماري لهذه السنة الى حد 31 جوان 2020 مقارنة بالمنجز خلال هذه السنة قرابة 21٪.

رئيس البلدية
المنجي بن جبريل

