

التقرير السنوي حول انجاز مشاريع المخطط الاستثماري 2019

تضمن المخطط الاستثماري 2019 اعتمادات جمالية مرصودة بقيمة 543 اد وبكلفة محينة 508 اد ،تمثلت في عدد 02 مشاريع متواصلة في طور الانجاز من السنوات الفارطة:

- مشروع تعبيد طرق الخور - أولاد جبريل - أولاد نصرالله-أولاد بوغرارة بمبلغ 169 اد من طرف شركة المجد تم صرف 140 اد الى حين استكمال المشروع من قبل المقاول بعد أن توقف عن انجاز الأشغال المتبقية وقد اتخذت البلدية الإجراءات اللازمة في الغرض .

- مشروع بناء وحدة تجارية بكلفة 71اد من طرف المقاول عادل بالحاح تم خلاص خلال السنوات الفارطة مبلغ 64اد وصرف القسط المتبقي بقيمة 7اد خلال هذه السنة.

كما تضمن عدد 13 مشاريع جديدة باعتمادات تعتبر صغيرة وقد تم اجراء تحويل اعتمادات وذلك بتحويل مبلغ 80 اد من عدد 02 مشاريع اقتناء معدات نظافة وتسييج ارض سانية " بوشريكة " لفائدة مشروع تهيئة الطرقات لتصبح الاعتمادات المرصودة لهذا المشروع 138 اد عوضا عن 88 اد .

ومن المشاريع الجديدة تم انجاز عدد 04 مشاريع :

- مشروع تهيئة الطرقات بتكلفة محينة 137اد من طرف شركة بن عمار اخوانتم خلاص 42 اد

- دراسات خاصة بمشروع تهيئة الطرقات بتكلفة محينة 6 اد من طرف المنذر الجملي تم خلاص مبلغ 5,153 اد الى حين خلاص القسط الخاص بمراقبة المشروع .

- مشروع اقتناء معدات الاعلامية بقيمة محينة 4.5 اد من طرف قلوب لخدمت الاعلامية وتمت عملية الخلاص بنسبة 100. /.

- مشروع تمديد شبكات التوزيع العمومي بتكلفة 20 اد من طرف كهرباء دلدول وتمت عملية الخلاص

بنسبة 100./..

وبذلك تكون نسبة انجاز المخطط الاستثماري قرابة 50./.. .

رئيس البلدية
المنجي بن جبريل

