

التقرير السنوي حول انجاز مشاريع المخطط الاستثماري 2020

تضمن المخطط الاستثماري 2020 اعتمادات جمليه مرصوده بقيمه 1.494 اء وبكلفه محينه 1.493 اء ،تمثلت في عدد 15 مشاريع متواصله في طور الانجاز من السنوات القارطه:

عدد 04 دراسات بعنوان 2015، 2016، 2017، 2018 بقيمه 18.407 اء ء تم صرف 17.162 اء

- مشروع تعبيء طرق الخور - اولاء جبريل - اولاء نصرالله- اولاء بوغرارة بعنوان 2018 بمبلغ 169 اء من طرف شركه المجد تم صرف 140 اء الى حين استكمال المشروع من قبل المقاول بعء أن توقف عن انجاز الأشغال المتبقية وقد اتخذت البلدية الإجراءات اللازمه في الغرض .

- مشروع تهينه الطرقات بعنوان 2019 بتكلفه محينه 137 اء من طرف شركه بن عمار اخوان تمت عمليه الانجاز بنسبه 100٪. و خلاص مبلغ 123.172 اء الى حين خلاص الخصم بعنوان الضمان.

- دراسات بعنوان 2019 بقيمه 10 اء تم تخصيص مبلغ 6 اء لمشروع تهينه الطرقات من طرف مكتب السيد المنزر الجمني تم خلاص مبلغ 5.594 اء إلى حين خلاص القسط الخاص بمراقبه المشروع .

- أما بقية مشاريع سنة 2019 المتمثله في تسييج الأراضي ،إحداث قاعة أفراح،إحداث ملعب بلدي،صيانة مقر البلدية ،إحداث مخفضات السرعة فهي في طور إجراء طلبات العروض الخاصه بها.

- كما تضمن مشروع تهذيب حي السميرات بقيمه 730.297 اء تم انجازه 100٪.

- كما تضمن عدد 06 مشاريع جءيه بعنوان 2020 باعتمادات تعتبر صغيره تمثلت في 05 مشاريع صيانة بقيمه 298 اء خاصه ب : مقر البلدية،المستوءع البلدي، الملعب البلدي،شبكة التنوير العمومي،شبكة الطرقات القديمه ومشروع إحداث مفترقات الطرقات بقيمه 80 اء هي كذلك في طور إجراء طلبات العروض الخاصه بها.

➤ وبذلك تكون نسبة انجاز المخطط الاستثماري لهذه السنة إلى حد 31 ديسمبر 2020 مقارنة

بالمبرمج $640.866/91.407 = 6.91$./.14

➤ ونسبة انجاز المخطط الاستثماري مقارنة بالكلفة المحينة للمشاريع $1492.687/943.128 = 1.58$

. /. 63

05050
وزارة الشؤون البلدية
رئيس البلدية
المنجي بن جبريل