

عميرة التوازة في: 2021/07/23

الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون المحلية والبيئة

بلدية عميرة التوازة

التقرير السداسي حول متابعة انجاز مشاريع المخطط الاستثماري 2021

تضمن المخطط الاستثماري 2021 اعتمادات جمالية مرصودة بقيمة 1.792.179 د و بكلفة محينة 1.790.179 د، تمثلت في عدد 19 مشاريع متواصلة في طور الانجاز من السنوات الفارطة:

عدد 04 دراسات بعنوان 2015، 2016، 2017، 2018 بقيمة 18.407 د تم صرف 17.162 د

- مشروع تعبيد طرق الخور - أولاد جبريل - أولاد نصرالله - أولاد بوغرارة بعنوان 2018 بمبلغ 169.140 د من طرف شركة المجد تم صرف 140 د إلى حين استكمال المشروع من قبل المقاول بعد أن توقف عن انجاز الأشغال المتبقية وقد اتخذت البلدية الإجراءات اللازمة في الغرض .

- مشروع تهيئة الطرقات بعنوان 2019 بتكلفة محينة 137.123 د من طرف شركة بن عمار إخوان تمت عملية الانجاز بنسبة 100٪. و خلاص مبلغ 123.172 د إلى حين خلاص الخصم بعنوان الضمان.

- دراسات بعنوان 2019 بقيمة 10 د تم تخصيص مبلغ 6 د لمشروع تهيئة الطرقات من طرف مكتب السيد المنذر الجملي تم خلاص مبلغ 5.594 د إلى حين خلاص القسط الخاص بمراقبة المشروع .

- أما بقية مشاريع سنة 2019 المتمثلة في تسييج الأراضي، إحداث قاعة أفراح، إحداث ملعب بلدي، صيانة مقر البلدية، إحداث مخفضات السرعة فهي في طور إجراء طلبات العروض الخاصة بها.

- كما تضمن مشروع تهيئة حي السميرات بقيمة 730.297 د تم انجازه 100٪.

- كما تضمن عدد 06 مشاريع بعنوان 2020 باعتمادات تعتبر صغيرة تمثلت في 05 مشاريع صيانة بقيمة 298 د خاصة ب : مقر البلدية، المستودع البلدي، الملعب البلدي، شبكة التنوير العمومي، شبكة الطرقات القديمة ومشروع إحداث مفترقات الطرقات بقيمة 80 د هي كذلك في طور إجراء طلبات العروض الخاصة بها.

وتضمنت عدد 06 مشاريع جديدة بعنوان 2021 بقيمة 298 أد تمثلت في صيانة الطرقات والأرصفة، المستودع البلدي القديم، ملعب الأحياء بالخور، الملعب البلدي، واقتناء الحاويات ومشروع الدراسات هي كذلك في طور إجراء طلبات العروض الخاصة بها.

وبذلك تكون نسبة انجاز المخطط الاستثماري لهذه السنة إلى حد 30 جوان 2021 مقارنة بالمبرمج 0.0.

أما نسبة انجاز المخطط الاستثماري مقارنة بالكلفة المحينة للمشاريع 1.790.687/943.128 = 53.0.

رئيس البلدية

المنجي بن جبريل

